

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации приоритетного проекта

« Мой Дагестан – мои дороги » в Курахском районе на 11.11.2019 г.

Ремонт дороги по ул. Агасиева	
Ответственный:	Рашидов М.К.
Населенный пункт:	с. Курах
Утвержденный объем на 2019 г. (тыс.руб.):	485,37
Планируемый ввод мощности	0,9 км
Планируемая дата ввода	15.11.2019 г.
Дата заключения контракта на СМР	29.07.2019 г.
Выделено в 2019 году (тыс.руб.)	485,37
Кассовый расход в 2019 году (тыс.руб.)	0
Уровень освоения выделенных средств (%)	0 %
Строительная готовность (%)	100%
Тип территории:	Общественная
Площадь благоустраиваемой территории (кв.км.)	2400 м2
Стоимость работ согласно контракту (тыс.руб.)	485,37
Исполнитель работ (подрядная организация):	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АЛЬЯНС""
Наличие камер видеонаблюдения:	Нет
Наличие информационного щита:	Да

Ремонт дороги по улице Лезгинцева	
Ответственный:	Рашидов М.К.
Населенный пункт:	с. Курах
Утвержденный объем на 2019 г. (тыс.руб.):	414,21
Планируемый ввод мощности	1,0 км
Планируемая дата ввода	15.11.2019 г.
Дата заключения контракта на СМР	29.07.2019 г.
Выделено в 2019 году (тыс.руб.)	414,21
Кассовый расход в 2019 году (тыс.руб.)	0
Уровень освоения выделенных средств (%)	0%
Строительная готовность (%)	20%
Тип территории:	Общественная
Площадь благоустраиваемой территории (кв.км.)	531,5 м2
Стоимость работ согласно контракту (тыс.руб.)	414,21
Исполнитель работ (подрядная организация):	ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АЛЬЯНС""
Наличие камер видеонаблюдения:	Нет
Наличие информационного щита:	Да